

扶贫资金项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		乳城镇东北片区、桂头镇瑶族迁移村村通自来水工程建设项目		项目负责人及电话		吴梦龙（13922577299）		
主管部门		乳源瑶族自治县民族宗教事务局		实施单位		乳源瑶族自治县银源电力集团有限公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A, 含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	483. 59		483. 59		100%	
		其中：中央补助	483. 59		483. 59		100%	
		地方资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1、完成乳城镇东北片区、大东片区、新兴片区，桂头镇杨溪东岸片区、凰村片区共计五个片区的供水主管道铺设（272. 2km）。 2、完成构筑物加压泵站3座；清水池1座、高位水池2座；投药间1座的建设工作。 3、完成新增供水片区各周边村委的用户管道驳接及8019户入户工作。				1、完成乳城镇东北片区、大东片区、新兴片区，桂头镇杨溪东岸片区、凰村片区共计五个片区的供水主管道铺设（272. 2km）。 2、完成构筑物加压泵站3座；清水池1座、高位水池2座；投药间1座的建设工作。 3、完成新增供水片区各周边村委的用户管道驳接及8019户入户工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供水管道长度			≥**KM	272. 2km	
			新增用户			≥**户	8019	
						≥**座		
								
		质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	100	
								
		时效指标	项目（工程）完成及时率			≥**%	100	
								
		成本指标	工程总成本控制			≥**万元	7191. 97	
								
	效益指标	经济效益指标	供水效益与农村经济效益			（≥**万元）	521. 75/年	
								
		社会效益指标	节省取水工日效益			≥**万元	168/年	
			减少疾病支出效益			≥**万元	252/年	
								
		生态效益指标	减少居民地下水抽取			≥**万人	4. 2	
								
		可持续影响指标	管网及构筑物持续影响时间			≥**年	30	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥**%	100	
								

注: 各使用单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标和广东省绩效指标库), 也可自行增加或适当调整。

注: 1. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理填写完成比例。

2. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。