

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信

填报单位名称：

基本情况	项目名称	2019年高速公路出入口和省道246线（市公安子		评价年度	2020年		评价金额
	联系人	赖梦雅		联系电话	8610800		联系邮箱
	项目开始时间	2020 年1 月 12日		项目完成时间		202	
	实施文件依据	根据市政府工作会议纪要【2019】337文件					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至	
			2020年		1090.8		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县	
			2020年		1090.8		
		按方向划分	年度	资金使用方向			
			2020年	支付4个包组路灯安装合同款			
			2020年	支付市政基地排水渠及中心车棚安装费			
			2020年	支付项目预算编制、设计、监理等费用			
绩效目标	预期总体目标	按市政府文件精神完成路灯安装项目		是否如期实现预期总体目标			
		目标1：做好项目前期规划、设计、预算工作		目标1：按项目计划做好项目			

绩效 目标	情况	预期阶段 性目标	目标2：通过公开招标采购方式确定中标单位	实际完成情况	目标2：通过公开招标采购方同	
			目标3：项目竣工后办理验收手续		目标3：项目竣工后办理验收	
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值
			数量指标	安装路灯 盏数	安装路灯 604套、改造LED灯具342套	100%
			质量指标	项目验收合格率（%）	项目验收合格率（%）=验收	100%
				路灯覆盖率（%）	已安装路灯道路、街道、小共数量/全市道	≥95%
			时效指标	项目完成及时率（%）	按项目规划、合同进度及时完成路灯 安装	100%
			成本指标	项目支出率（%）	项目实际支付金额/项目预算金额*100%	≤95%
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续发展指标	可持续发展	增加公共城市基础，提高城市综合水平	良

		满意度 指标	服务对象或公众满 意度	满意度调查 (%)	满意度人数/被 调查总人数	≥80%
单位需要说明的其他情 况			无			

言息表

金额单位：万元

1444.78	
jieyun-98@163.com	
0 年 12 月 31 日	
设立	
县（市、区）	资金合计
	1090.8
（市、区）支出	资金合计
	1090.8
支出额度	
978.07	
78.07	
34.66	
是	
前期工作	

式确定中标单位与中标方签订合

手续，项目达到合格标准

[illegible]

≥80%	无