

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

基本情况	项目名称	市东城区城乡结合部“无灯区”		评价年度	2020年		评价金额
	联系人	赖梦雅		联系电话	8610800		联系邮箱
	项目开始时间	2020 年 1 月 1日			项目完成时间		2020
	实施文件依据	市东城区城乡结合部“无灯区”路灯 安装项目请示					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金		转移支付（市
			2020年		1170		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出		转移支付、区
			2020年		1074.06		
		按方向划分	年度	资金使用方向			
			2020年	支付项目4个中标单位安装合同款（含材			
			2020年	支付项目设计、造价、监理等费用			
绩效目标情况	预期总体目标	按计划完成无灯区域路灯安装工作，项目完工后办理验收手续，使无灯区路段尽快亮灯			是否如期实现预期总体目标		
	预期阶段性目标	目标1：开展项目前期规划工作	实际完成情况	目标1：完成项目前期工作			
		目标2：按计划完成公开招标采购工作，确定中		目标2：与中标单位签订合同			
		目标3：监督中标单位施工，项目完工后办理验收		目标3：监督中标单位施工，项目完工后办理验收手续			

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价 年度 预期 值	
			数量指标	安装路灯 盏数	浞江、武江10个镇 （街道办）56个行政 村居委社区需要安装 路灯 5907盏，按以往	100%	
			质量指标	项目验收 合格率	项目验收合格率（%） =验收合格的子项目数	100%	
			时效指标	项目完成 及时率 （%）	按项目规划、合同进 度及时完成路灯 安装 工作	100%	
			成本指标	项目支付 率（%）	项目实际支付金额/项 目预算金额*100%	≤95%	
			效益指 标	经济效益指标			
				社会效益指标	路灯覆盖 率（%）	已安装路灯道路、街 道、小巷数量/全市道	≥95%
		环境效益指标					
		可持续发展指标	可持续发 展	为周边居民夜间出行 带来方便，增加城市	良		
		满意度 指标	服务对象或公众 满意度	满意度调 查（%）	满意度人数/被调查总 人数*100%	≥80%	
单位需要说明的其他情 况			无				

息表

金额单位：万元

1170	
jieyu-98@163.com	
20 年12 月 31 日	
未批复	
支付至县(市、区)	资金合计
	1170
支付县(市、区)支出	资金合计
	1074.06
支出额度	
1060.56	
13.5	
是	
项目完工后办理竣工	

评价年度 实现值	未完成原因说明
100%	无
100%	无
100%	无
≤95%	无
≥95%	无
良	无
≥80%	无

快

