

2018 年县重点建设项目 4 月进度表(县直部门)(4 月份)

责任单位: 乳源瑶族自治县交通运输局

单位: 万元

序号	项目名称	完成投资	进展情况	存在问题	问题协调解决情况	下一步工作措施(详细列出需协调的部门及事项)
1	红云至大坪旅游公路改建工程	3600	完成路基 9 公里,路面 1.5 公里	部分征地拆迁及管线迁移工作进展慢。	正积极与大桥镇政府及县国土资源局等相关单位协调解决。	需大桥镇政府、县国土资源局协调解决。
2	S258 线鸭麻湖至大布段公路改建工程	5800	完成路基 14 公里	涉及 G323 线改造工程,正在对桥梁进行重新设计;供电线路改迁工作进展缓慢	与相关部门协商解决	需要市供电、县各通讯部门的协调。
3	云门寺至云门山旅游度假区公路改建工程	1300	完成路基 0.9 公里	征地拆迁未完成,影响施工。	加快征地拆迁工作	需乳城镇及国土部门协调处理。
4	公坑尾至大村公路建设工程	2400	完成路基 7.5 公里	征地拆迁工作缓慢	加快征地拆迁发放	需必背镇及国土部门协调处理。
5	油公坑至老游溪公路改建工程(未通路基段)	3800	完成路基 3 公里	前期受降雨影响进度缓慢。	根据雨天情况,调整施工方案。	利用晴好天气加快施工进度。
6	侯公渡至江湾公路改建工程	1200	完成路基 4 公里,路面 0.5 公里	征地拆迁未完成,影响施工进度。	加快征地拆迁发放	需乳城镇及国土部门协调处理。
7	S258 线至正觉寺公路改建工程	0	项目暂缓实施	未	未	未
8	大桥镇至银山温泉度假村公路改建工程	200	项目部建设、清表	未	未	未
9	县城北环市政公路扩建工程	2000	完成部分路基工程	征地拆迁未完成,管线迁移难影响施工。	加快管线迁移工作	需乳城镇、移动、供电等相关单位协调处理。
10	S258 线-鹤莲-鹤英-坪山-S258 线环形公路	600	完成路基 10 公里	征地拆迁未完成,影响施工。	加快征地拆迁发放	需大布镇及国土部门协调处理。