



2019 年县重点建设项目 3 月进度表(县直部门)(3 月份)

单位：万元

责任单位：乳源瑶族自治县交通运输局

序号	项目名称	完成投资	进展情况	存在问题	问题协调解决情况	下一步工作措施(详细列出需协调的部门及事项)
1	红云至大坪旅游公路改建工程	4200	完成路基 9 公里, 路面 7 公里	部分征地拆迁及管线迁移工作进展慢。	正积极与大桥镇政府及县国土资源局等相关单位协调解决。	需大桥镇政府、县国土资源局协调解决。
2	S258 线鸭麻湖至大布段公路改建工程	7000	完成路基 16 公里	涉及 G323 线改造工程, 供电线路改迁工作进展缓慢	与相关部门协商解决	需要市供电、县各通讯部门的协调。
3	云门寺至云门山旅游度假区公路改建工程	2200	完成总体工程量的 30%	征地拆迁未完成, 影响施工。	加快征地拆迁工作	需乳城镇及国土部门协调处理。
4	公坑尾至大村公路建工程	3900	完成路基 8 公里	征地拆迁工作缓慢	加快征地拆款发放	需必背镇及国土部门协调处理。
5	油公坑至老游溪公路新建工程(一期)	4250	已完工			
6	侯公渡至江湾公路改建工程	2300	完成总体工程量的 68%	征地拆迁未完成, 影响施工进度。	加快征地拆款发放	需乳城镇及国土部门协调处理。
7	S258 线至正觉寺公路改建工程	0	项目暂缓实施	未	未	未
8	大桥镇至银山温泉度假村公路改建工程	1100	完成总体工程量的 42%	征地进度缓慢	积极与大桥镇政府协调	需国土局、大桥镇政府协调解决
9	县城北环市政公路扩建工程	3500	完成总体工程量的 40%	征地拆迁未完成, 管线迁移难影响施工。	加快管线迁移工作	需乳城镇, 移动、供电等相关单位协调处理。
10	S258 线-钨莲-钨英-坪山-S258 线环形公路	1800	完成总体工程量的 70%	征地拆迁未完成, 影响施工。	加快征地拆款发放	需大布镇及国土部门协调处理。