

项目名称：2020年中央财政少数民族发展资金		项目编码：2020440232124003648	
项目主管部门：[124]中共乳源瑶族自治县统战部		是否脱贫攻坚项目：否	
是否属于涉农整合项目：否		钱物是否直接补助到人：其他	
资金申请起始年：2020		资金申请结束年：2020	
预算单位：中共乳源瑶族自治县统战部		实施单位：必背镇人民政府	
项目负责人：赵林古		项目负责人联系电话：0751--5380167	
项目建设内容：		建档立卡贫困户中无房户住房保障资金。	
资金情况（万元）	资金分类	预算金额	全年执行数
	年度资金总额：	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
绩效目标情况：	2020：目标 1：计划建设 26 栋、两层半高、每栋占地面积约为 85 平方米的安置房，建设总面积 7960 平方米。目标 2：保障该村村民的和谐、宜居、稳定的生产生活环境，促进社会的平稳和谐发展。		
年度总体目标完成情况综述：	完成26套住房主体建设工程，建设总面积 7960 平方米。		

绩效指标名称	绩效指标性质	绩效指标	全年实际值	绩效度量单位	未完成原因及采取的改进措施
产出指标					
数量指标					
★★★建设安置房面积（≥**平方米）	>=	7960	7960	平方米	
建设安置户数（≥**户）	>=	26	26	户	
建设安置房套数（≥**套）	>=	26	26	套	
★★★安置建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	0		人	
质量指标					
★★★安置房占地面积建设标准（≤**平方米/户）	<=	85	85	平方米/户	
★★★工程验收合格率（100%）	=	100	100	%	
集中安置率（≥**%）	>=	100	100	%	
时效指标					
工程完成及时率（≥**%）	>=	100	80	%	受疫情影响，工程进度缓慢
成本指标					
集中安置农自筹标准（万元/户）	=	5.5	5.5	万元/户	
效益指标					
经济效益指标					
移民搬迁户收入改善率（≥**%）	>=	100	100	%	
社会效益指标					
★★★搬迁入住率（≥**%）	>=	100	0	%	受疫情影响，工程进度缓慢，未能及时搬迁入住，2022年1月前可入住
受益人口数（≥**人）	>=	121	0	人	受疫情影响，工程进度缓慢，未能及时搬迁入住，2021年1月前可入住
生态效益指标					
改善移民搬迁地区生态环境		0			
可持续影响指标					
安置房设计使用年限（≥**年）	>=	30	30	年	
满意度指标					
服务对象满意度指标					
★搬迁安置人口满意度（≥**%）	>=	100	100	%	