

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年韶关市第五中学校园修缮和设备购置		评价年度	2021		评价金额	178.3	
	联系人	邓伟杰		联系电话	8743916		联系邮箱	821894500@qq.com	
	项目开始时间	2021年 1 月 1 日		项目完成时间	2021年12 月31 日				
	实施文件依据	无							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计	
			2021年		178.3			178.3	
			XXXX年						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
			2021年		48.45			48.45	
			XXXX年						
			XXXX年						
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	用于我校变压增容项目			48.45		
			XXXX年						
			XXXX年						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	首先要在2021年该项目要完全实施且验收，并完成支付；另外在使用期间内得到师生们的一致认可。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：	实际完成情况	目标1：				
			目标2：		目标2：				
			目标3：		目标3：				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	按期完工率	无	95%	100%		
				资金到位率	实际到位/预期到位	100%	100%		
				项目竣工率	无	100%	80%	该项目2021年未付工程款	
				完成数量率	实际完成/预计完成	100%	100%		
			项目完成率	无	100%	100%			
		质量指标	工程质量合格率	无	95%	100%			
		时效指标	本年资金完成率	实际支付/总金额	95%	27.17%	本项目分三个阶段		
		成本指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	环境效益指标	师生环境和安全意	无	良好	良好				
可持续发展指标	项目可持续发展	无	校园教育	保证校园教育环境					
满意度指标	服务对象或公众满意度	师生满意度	无	100%	100%				
单位需要说明的其他情况		本项目专用于变压增容，目的是改善、更新校园内陈旧的线路，保障在校师生安全。分三个阶段支付：其中只有第一阶段顺利完成支付；第二阶段因市支付中心库存资金不足无法支付，已在2022年3月完成支付；第三阶段因该项目未能在2021年通过市财政局评审中心审核，直至2022年3月才审核通过，将在2022年对面提供齐材料后进行支付。目前我校增容项目已正常使用半年之久，暂无出现不良影响。							