

韶关学院医学院迁建项目

工作周报

2020 年第 6 期 （总第 29 期）

韶关学院医学院搬迁项目建设领导小组办公室

2020 年 2 月 29 日

- 市代建局韶关学院医学院组织项目现场调研
- 市代建局韶关学院医学院组织召开初步设计工作推进会
- 市住管局指导项目人防有关问题
- 市水务局指导项目桥梁设计工作
- 韶关学院医学院咨询市水投集团项目供水问题
- 韶关学院医学院召开学院迁建工作会议
- 项目申请 2020 年第一批专项债 5000 万元
- 项目勘察边坡钻孔放样
- 项目设计进展情况
- 本周主要工作
- 下周主要工作安排

市代建局韶关学院医学院组织项目现场调研

为深入贯彻 2 月 14 日市委书记专题会议纪要（[2020]12 号）精神，市代建局、医学院根据近期项目勘探、清表遇到的情况，要求设计单位来韶推进项目初步设计工作。

2 月 26 日（星期三）下午，市代建局、医学院组织设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司和勘察单位广东雄厦工程技术有限公司到项目现场调研。重点研究污水处理厂相关管线对项目的影 响，后方山体边坡截洪、山体水沟等情况。要求设计单位要根据勘察情况做好总图细节优化工作。



研究第五污水处理厂及周边市政管网



研究后山边坡截洪、湖体出入水



第五污水处理厂后方存在周边山体自然汇聚的小水沟

市代建局 韶关学院医学院 组织召开初步设计工作推进会

2月27日（星期四）下午，为深入贯彻2月14日市委书记专题会议纪要（[2020]12号）精神，市代建局、医学院在医学院组织召开初步设计工作推进会，研究及明确回应初步设计中遇到的建筑、结构、给排水、暖通、总平面等各类问题。设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司参加会议。会议还对初步设计后的个别建筑内部细节进行研讨，提出局部优化意见。



会议现场



医学院院长曹光誉和市代建局副局长邓永坚会谈

市住管局指导项目人防有关问题

2月27日（星期四）下午，医学院率设计单位到市住管局相关科室，就项目人防工程有关问题请求指导和支持。市住管局建管科对市政投资公建工程医学院迁建项目人防工程有关问题进行了政策指导。因项目一期优先保障办学基本需要，校医院地下室面积小，难兼做人防工程，拟下周按有关程序，申请将项目一期人防延至未来二期建设。



市住管局指导项目人防有关问题

市水务局指导项目桥梁设计工作

2月27日（星期四）上午，医学院率设计单位到市水务局，就大陂河校内河段桥梁设计有关问题请水务局指导。设计单位简要汇报项目桥梁设计方案，市水务局副局长彭爱华和相关科室负责同志对项目桥梁设计给出指导意见。设计单位将根据市水务局意见，尽快修改完善项目桥梁设计。



市水务局领导指导项目桥梁设计

韶关学院医学院咨询市水投集团项目供水问题

2月27日(星期四)上午,医学院率设计单位到市水投集团,就项目供水引入管接驳点位置、管径、水压条件,以及生活水和消防水等问题深入会谈,得到供水方面比较详尽明确的相关信息。会后,市代建局找市政部门拿到排水方面相关图纸,为项目的给排水工程设计提供更详尽的资料。



韶关学院医学院召开学院迁建工作会议

2月26日（星期三）上午，医学院院长曹光誉主持召开学院迁建工作会议，研究项目初步设计建筑特殊用房装修等细节问题，院班子成员和各建筑楼长参加会议。要求各建筑楼长要贯彻2月14日市委书记专题会议纪要（[2020]12号）精神，用心用情对每一栋建筑、每一个细节进行打磨，尽最大努力减少缺憾。



会议现场

项目申请 2020 年第一批专项债 5000 万元

2月28日（星期五）下午，收到市发改局《关于抓紧准备并报送韶关市2020年第一批专项债券项目的通知》，医学院按要求再次填报核实更新平台数据，并请市发改局指导，市发改局审核并明确医学院迁建项目已录入“国家重大项目库”，申请专项债数额为5000万元，属“2020年第一批”。

项目勘察边坡钻孔放样

2月27日（星期四），勘探单位到项目山坡进行边坡钻孔放样，将准备边坡详勘。当前，项目详勘野外作业已完成约80%，剩下北门受制于砂厂、木材厂、废品站未动迁而未能进行详勘作业。



边坡钻孔放样

项目设计进展情况

2月26日（星期三）上午，收到设计单位报来第二次设计周报，并召开勘察设计网络视频会议。勘察设计单位简要汇报项目勘察设计进展情况，以表格的形式，汇报了项目总图优化意见和各单体建筑的建筑、结构、给排水、电气、智能化、暖通等专业的设计进度情况。大部分建筑的初步设计完成度已在70%以上，同步编制概算，力争在原计划时间完成初步设计和概算编制工作。

本周主要工作

序号	工作内容	责任、协办单位	完成情况
1	组织现场调研	市代建局、医学院、勘察设计单位	已现场调研
2	召开初步设计推进会	市代建局、医学院、勘察设计单位	已完成
3	项目初步设计	市代建局、医学院、深圳市建筑设计研究总院有限公司、市自然资源局	未完成，按计划推进
4	项目勘察	市代建局、医学院、广东雄厦工程技术有限公司	已完成详勘 80%野外作业
5	召开勘察设计汇报会	市代建局、医学院、勘察设计单位	已召开网络视频汇报会
6	地表建筑废料处置的消纳场选址	市住管局、浈江区政府、市土储中心、市代建局	未完成
7	用地收储	市土储中心、市自然资源局、	未完成
8	用地报批	市土储中心、市自然资源局、浈江区政府	已完成组卷，待市政府审批
9	土壤风险管控与修复项目招标	浈江区政府、市生态环境局	工程类标已开标，技术服务类标未完成

下周主要工作安排

序号	工作内容	责任、协办单位
1	项目初步设计	市代建局、医学院、深圳市建筑设计研究总院有限公司

2	项目勘探、清表	市代建局、勘探和清表单位
3	地表建筑废料处置的消纳场选址及处置	市住管局、浈江区政府、市土储中心、市代建局
4	土壤风险管控与修复项目	浈江区政府、市生态环境局
5	用地收储与报批	市土储中心、市自然资源局、浈江区政府
6	十里亭校区改造工作	医学院

主送：李红军书记，殷焕明市长，肖展欣常委，高冬瑞副市长，
凌振伟副市长

发：市委督查室，市政府督查室，项目建设领导小组各成员单位

韶关学院医学院搬迁项目建设领导小组办公室印发

2020年2月29日
