



## 2019年县重点建设项目5月进度表(县直部门)(5月份)

责任单位：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

序号	项目名称	完成投资	进展情况	存在问题	问题协调解决情况	下一步工作措施(详细列出需协调的部门及事项)
1	红云至大坪旅游公路改建工程	4750	完成路基 10 公里,路面 8.5 公里			计划 6 月底完工.
2	S258 线鸭麻湖至大布段公路改建工程	9000	完成路基 16 公里,路面 5 公里	涉及 G323 线改造工程, 供电线路改迁工作进展缓慢	与相关部门协商解决	需要市供电、县各通讯部门的协调。
3	云门寺至云门山旅游度假区公路改建工程	3000	完成总体工程量的 45%	征地拆迁基本完成, 雨季影响施工。	加快部分征地拆迁工作	需乳城镇及国土部门协调处理。
4	公坑尾至大村公路建工程	3900	完成路基 8 公里	征地拆迁工作缓慢	加快征地拆款发放	需必背镇及国土部门协调处理。
5	油公坑至老游溪公路新建工程(一期)	4250	已完工			
6	侯公渡至江湾公路改建工程	3500	完成总体工程量的 90%			加快施工进度, 争取 7 月份完工。
7	S258 线至正觉寺公路改建工程	0	项目暂缓实施	未	未	未
8	大桥镇至银山温泉度假村公路改建工程	2800	完成总体工程量的 50%	征地进度缓慢	积极与大桥镇政府协调	需国土局、大桥镇政府协调解决
9	县城北环市政公路扩建工程	5000	完成总体工程量的 50%	征地拆迁未完成, 管线迁移难影响施工。	加快管线迁移工作	需乳城镇, 移动、供电等相关单位协调处理。
10	S258 线-钨莲-钨英-坪山-S258 线环形公路	2174	完成总体工程量的 78%	雨季影响施工。		完善施工组织, 加快施工进度