

## 绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		大桥镇岐石油茶基地道路硬化项目		项目负责人及联系电话	许井养（电话：5389133）	经办人及电话	李志勇（电话：5389133）	
资金下达文件名		关于下达2019年涉农资金的通知（第二批）		省市下达文号	粤财农[2019]66号关于下达2019年涉农资金的通知（第二批）	县下达文号	乳财农【2019】55号关于转发下达2019年省级涉农转移支付资金的通知	
主管部门		县财政局		实施单位		乳源瑶族自治县扶贫开办公室		
资金情况（元）	年度资金安排总额：	300000 元		实际支出总额：	300000 元		支出率	
	其中：财政拨款（县级/省市专款）	300000 元		其中：财政拨款（县级/省市专款）	300000 元			100%
	其他资金（自筹）	0 元		其他资金（自筹）	0 元			
总体目标	年度目标			实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	1、建设大桥镇岐石油茶基地道路硬化约一公里，2019年度带动有劳力贫困人口1189人实现人均增收90元 2、 3、			1、完成大桥镇岐石油茶基地道路硬化700米 目标2：实现带动建档立卡贫困人口1189人增收90元 2、 3、		1、 2、 3、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	新增基地道路硬化路里程（≥**公里）		≥0.7公里	700米		
			油茶基地道路硬化数量（≥**个）		≥1个	1个		
		质量指标	项目（工程）验收合格率≥（**%）		100%	100%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥**%	100%		
		成本指标	★道路补助标准		**万元/公里	30万		
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡贫困人口1189人增收≥**元		≥90元/人	90元/人		
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数		≥1189人	1189人		
		生态效益指标	改善油茶基地作业环境≥**亩		≥10亩	20亩		
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥5年	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥100%	100%			

经办人：

单位负责人：

上报时间：

注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出工作成效。