

项目绩效自评表

项目名称	项目 1：韶关市中医院新院建设（原广东韶州人民医院）				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			新院建设的基本建设，年初计划投资额 7000 万,预计外立面装修完成 35%；机电安装及室内精装修完成 30%以上。	截止于 2023 年 12 月，基本建设外立面装修完成 85%；机电安装及室内精装修完成 75%以上,2023 年度完成投资额 16400 万元，累计完成投资额 51086 万元。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			新院建设的基本建设，年初计划投资额 7000 万,预计外立面装修完成 35%；机电安装及室内精装修完成 30%以上。	截止于 2023 年 12 月，基本建设外立面装修完成 85%；机电安装及室内精装修完成 75%以上,2023 年度完成投资额 16400 万元，累计完成投资额 51086 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	项目完成任务数	基本建设外立面装修完成 35%；机电安装及室内精装修完成 30%以上。	基本建设外立面装修完成 85%；机电安装及室内精装修完成 75%以上。
		质量指标	项目完成任务率（%）	100%	237.6%
		时效指标	本年项目工期工序完成时间	2023 年	2023 年
		成本指标	预算执行率（%）	100%	237.6%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提高我院医疗服务环境，满足患者需求。	长期	长期
		生态效益	/	/	/
		可持续影响	对我院未来展的可持续影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	接受对象满意度（%）	100%	100%