

韶关市曲江区交通运输局

曲江区交通精准扶贫资金使用情况公告公示

一、资金到位情况

2016 年省下达我区省级交通专项资金未通农村客运班车行政村及精准扶贫村农村公路建设资金 92.8 万元，2017 年下达我区交通精准扶贫省级补助资金 387.20 万元（其中：自然村公路路面硬化项目 342.2 万元、精准扶贫农村公路 17 万元、行政村候车亭建设项目 18 万元）。

二、年度扶贫资金项目预算执行情况

2016 年至 2018 年 12 月通行政村公路路面拓宽和通 200 人以上自然村约为 30.6 公里，其中：路面拓宽工程 13.9 公里，路面硬化改造 19 公里，精准扶贫农村公路 2.75 公里。2017-2018 年预算执行未通农村客运班车行政村 86.1 万元、2018 年预算执行交通精准扶贫自然村公路路面硬化项目 31 万元；2018 年执行精准扶贫农村公路 4.5 万元。

三、项目完成情况

1、通行政村公路路面拓宽工程

该项目为 2016 年计划改造里程为 11.6 公里，涉及樟市南约村委 6 公里、五星村委 3.2 公里、罗坑中心坝村委 2.4 公里，省补助标准为 8 万元/公里，共 92.8 万元。目前，以上 11.6 公里改造计划已经完成，并拨付了 86.1 万元，剩余 6.7 万元为项目保证金，待今年项目竣工验收后一并拨付。

2、通 200 人以上自然村公路路面硬化工程

该项目为 2017 年计划，改造里程为 19.013 公里，涉及马坝、大塘、樟市、白土四个镇 14 个村委，共下达省级补助资金 342.2

万元。项目建设由乡镇做业主，具体负责项目的实施，交通运输局已将项目计划指标下达到相关镇政府负责实施，由于该项目工程进度受招投标的影响，工程进度滞后，省级补助资金已到区财政，目前支付 31 万元。

3、精准扶贫农村公路工程项目为 2017 年交通扶贫项目，改造里程 2.75 公里，现在已全面完成，并支付了 4.5 万元，剩余 12.5 万元正办理申拨手续。

为确保项目发挥应有社会效益，各镇正在加快硬底化项目招标程序，预计 2018 年 12 月全部完成，并按规定拨付工程款。

3、交通精准扶贫行政村候车亭建设

我局在 2017 年省级交通精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的行政村候车亭建设专项资金中按照申报的 9 个候车亭的扶贫资金预算为 18 万。项目名称：曲江区精准扶贫精准脱贫行政村候车亭建设项目。实施地点分别是白土镇界滩村委，大塘镇黑石村委、红新村委，樟市镇南约村委、五星村委。建设任务是白土镇界滩村委 1 个，大塘镇黑石村委 2 个、红新村委 2 个，樟市镇南约村委 2 个、五星村委 2 个。补助标准是每个候车亭建设补助 2 万元，工程建设资金超出部分由地方财政承担。工程建设资金规模约为 223100 元。工程建设实施期限是 2018 年底前完成。实施单位是韶关市曲江区地方公路站。此项工作责任人是综合运输股廖小辉。受益对象是界滩村委、黑石村委、红新村委、南约村委、五星村委。上述 9 个行政村候车亭建设任务已经完成，绩效目标实现。目前办理申拨手续将上述候车亭工程建设费用拨付给建设设计和施工单位，力争尽快完成此项精准扶贫工作。

韶关市曲江区交通运输局

2018 年 11 月 27 日



韶关市曲江江区交通运输局部门扶贫资金使用情况公示表

单位：韶关市曲江江区交通运输局

序号	项目名称	资金文号	到位资金（万元）				支出资金 （万元）	结余资金 （万元）	使用情况
			中央资金	省级资金	市级资金	对口帮扶 市资金			
1	农村客运班车行 政村及精准扶贫	韶财综 [2016] 61号		92.80			86.10	6.70	
2	交通精准扶贫自 然村公路路面硬 化项目	韶财综 [2017] 23号		342.20			31.00	311.20	
3	行政村候车亭	韶财综 [2017] 23号		18.00				18.00	
4	2017年精准扶贫 农村公路	韶财综 [2017] 45号		4.50			4.50	0.00	
5	2017年精准扶贫 农村公路老少边	韶财综 [2017] 45号		12.50				12.50	
				470.00			121.60	348.40	

备注：使用情况包含扶贫资金预算安排情况、项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金规模、实施期限、实施单位及责任人、受益对象和绩效目标实现情况等。

