

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

|         |        |   |   |   |                 |                |  |             |                             |       |         |
|---------|--------|---|---|---|-----------------|----------------|--|-------------|-----------------------------|-------|---------|
| 填报单位名称: |        | 韶关市职业技能服务中心   |   |   |                 |                | 金额单位: 万元                                 |             |                             |       |         |
| 基本情况    | 项目名称   | 市技师学院公务员招录考试场地改造和增加设施设备   |   | 评价年   | 2021年           |                |  | 评价金额        | 287.7                       |       |         |
|         | 联系人    | 林玲、何毅   |   | 联系由   | 8607218、8604318 |                |  | 联系邮箱        | sgjdzx@126.com              |       |         |
|         | 项目开始时间 | 2021-01-01  |   | 项目完成时间  |                 |                | 2021-12-31                               |             |                             |       |         |
|         | 实施文件依据 | 1. 关于解决韶关市技师学院公务员招录考试场地改造和增加设施设备经费的函<br>2. 市人社局党组会会议纪要（2021年第13次） |   |   |                 |                |  |             |                             |       |         |
| 资金概况    | 资金安排情况 | 分年度明细   | 年度  | 预算安排额度  |                 |                |  |             |                             |       |         |
|         |        |   | 中央及省级资金   |   |                 | 市本级资金          |  | 转移支付至县（市、区） |                             | 资金合计  |         |
|         |        | 2021  |   |   |                 | 287.7          |  |             |                             | 287.7 |         |
|         | 资金使用情况 | 实际明细支出  | 年度  | 中央及省级支出   |                 |                | 市本级支出                                    |             | 转移支付县（市、区）支出                |       | 资金合计    |
|         |        |   | 2021  |   |                 |                | 252.92                                   |             |                             |       | 252.92  |
|         |        | 按方向划分   | 年度  | 资金使用方向  |                 |                |  | 支出额度        |                             |       |         |
|         |        |   | 2021  | 空调设备采购及安装   |                 |                |  | 125.93      |                             |       |         |
|         |        |   | 2021  | 其他商品和服务支出   |                 |                |  | 3.4         |                             |       |         |
|         |        |   | 2021  | 装修工程  |                 |                |  | 123.59      |                             |       |         |
|         |        |   |   |   |                 |                |  |             |                             |       |         |
| 绩效目标    | 绩效目标情况 | 预期总体目标  | 改善考场设施和环境，维护公务员招录考试的公平、公正和安全秩序，和进一步提高我市各类人事考试考务工作质量和考场服务水平。 |   |                 |                | 是否如期实现预期总体目标                             |             | 是                           |       |         |
|         |        | 预期阶段性目标   | 空调设备采购及安装。  | 实际完成情况  |                 |                | 完成251台空调设备采购及安装。                         |             |                             |       |         |
|         |        |   | 空调专线安装及装修工程。  |   |                 |                | 完成空调专线安装，确保251台空调等设施设备的正确运行。             |             |                             |       |         |
|         |        |   | 面试考场改造及装修工程。  |   |                 |                | 完成C103报告厅场地进行改造和C、D座教学楼一楼厕所等进相关场地改造修缮升级。 |             |                             |       |         |
|         | 绩效指标情况 | 产出指标  | 绩效指标  | 指标名称  |                 | 指标计算公式         |  | 评价年度预期值     | 评价年度实现值                     |       | 未完成原因说明 |
|         |        |   | 数量指标  | 空调采购及安装   |                 | 台              |  | 251         | 改善了134间试室及相关场地考试环境          |       | 无       |
|         |        |   |   | C103报告厅场和C、D座教学楼一楼厕所进行改造修缮升级  |                 | 个              |  | 393         | 改造后报告厅座位可容纳356人，卫生间增加到37个蹲位 |       |         |
|         |        |   | 质量指标  | 通过中介超市购买工程监理和第三方结算审核服务，对施工进行全程监理  |                 | 符合要求           |  | 是           | 是                           |       | 无       |
|         |        |   | 时效指标  | 按项目进度及预算安排执行  |                 | 是否按项目要求进行及预算安排 |  | 是           | 是                           |       | 无       |
|         |        |   | 成本指标  | 是否按预算执行   |                 | 是否在预算控制范围内     |  | 是           | 是                           |       | 无       |
|         |        | 效益指标  | 经济效益指标  | 通过提供优质的考试服务，进一步提高了我市各类人才的占比，为各类单位输送急需的人才。   |                 | 是否开展相关考试考务工作。  |  | 是           | 是                           |       |         |
|         |        |   | 社会效益指标  | 进一步维护公务员招录考试的公平、公正和安全秩序，提高我市各类人事考试考务工作质量和考场服务水平。  |                 | 是否开展各类人事考试工作。  |  | 是           | 是                           |       |         |
|         |        |   | 环境效益指标  | 相关场地改造升级后为考生提供了安全、舒适的考试环境。  |                 | 是否开展考试服务       |  | 是           | 是                           |       |         |
|         |        |   | 可持续发展指标   | 持续为我市选拔优秀的人才。   |                 | 是否开展考试服务       |  | 是           | 是                           |       |         |
|         |        | 满意度指标   | 服务对象或公众满意度  | 改善了考试环境，切实维护了考试的公平、公证。  |                 | 是否满意           |  | 是           | 是                           |       |         |
|         |        |   |   | 进一步提高了考务服务水平。   |                 | 是否满意           |  | 是           | 是                           |       |         |
|         |        | 单位需要说明的其他情况   |   | 1. 因财政资金原因，装修工程尾款、工程监理服务和工程第三方结算审核服务费共22.68052万元于2022年支付；<br>2. 装修工程质保金4.634632万元按合同要求2023年度方能支付。 |                 |                |  |             |                             |       |         |